

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2024 года  
Акционерное общество "Таразэнергоцентр"

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы		Отчет о прибыли и убытках	Сумма инвестиционной программы		Исполнение программы		Информация о фактических условиях и размерах финансовых средств		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе*						Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
					План	Факт		Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение затрат (финансового) основных фондов (активов), по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Факт	План			Факт	Факт
							План в тыс.тг.	Факт	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26
1	Производство электрической энергии, эксплуатация электрических станций, производство тепловой энергии	Демонтаж аккумуляторного блага V=5000 мЗ АЭ №1 ТЭЦ-4 и монтаж нового	бак	1			79155,601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		аккумуляторного блага с нанесением антикоррозионного покрытия внутренних поверхностей																					
2	Эксплуатация электрических станций, производство тепловой энергии	Приобретение эжектора пароструйного ЭП-3.25/75	шт	1			27552,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		корректировка ПСД "Установка водогрейного котла КВГМ-100-150ГМ на РК-4"	шт	1			83702,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Примечание: Данные по объему за март 2024 г. - предварительные.

Финансовые средства на "корректировку ПСД "установка водогрейного котла КВГМ-100-150ГМ на РК-4" выделены для КГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области" которая является заказчиком проекта. На данное мероприятие будет подана заявка на корректировку по исключению из ИП 2024 года.

Президент АО "Таразэнергоцентр"

Булекбаев Ж.А.

