

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (проекта) за 4 квартал 2023 года

Акционерное общество "Таразэнергосервис"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг	Единица измерения	Наименование мероприятий	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг	Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы		Отклонение	Причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **				Разъяснение причин отклонения фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
							План в тыс.т.	Факт			Завлаженные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Амортизация	Прибыль	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Факт текущего года
1.	Производство электрической энергии, эксплуатация электрических станций, производство тепловой энергии	Бак	Приобретение нового аккумуляторного бака V=5000 л для замены АКБ ТЭЦ-4	1	1	2023	89357,205	94055,36	5598,152	повышение цен	13	14	15	16	17	19	20	21	22	25	26	
		шт	Приобретение станик (станок радиально-сверлильный)	1	1	2023	20346,144	21999,0	1652,856	повышение цен												

*Примечание: Данные по объему за декабрь 2023 г.

Президент АО "Таразэнергосервис" Булекбаев Ж.А.

