

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (проекта) за полугодие 2026 года
Акционерное общество "Таразэнергоцентр"

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемых территориях	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы			Информация о фактических условиях и рамках финансирования						Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Различия при отклонении фактических показателей от утвержденных показателей в инвестиционной программе (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
							План в тыс.т.	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, реализованных в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)						
											Амортизация	Прибыль			Факт текущего года	Факт прошлого года	План текущего года	Факт текущего года	Факт прошлого года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
				План	Факт																						
1	Производство электрической энергии, тепловая энергия, услуги по передаче электрической энергии, услуги по передаче тепловой энергии	Демонтаж и монтаж электроустановочных изделий, баки У-5000 м3 АБ №2	бак	1		2026 год		95 417,452										71,9	71,9								

*Примечание: по мероприятию договор заключен с подрядной организацией

Реабилитационный управляющий АО "Таразэнергоцентр" Бүлекбаев Ж.А.

